N: Dot Smart Solutions d.o.o. Beograd
A: Južni bulevar 10, 11000 Beograd, Srbija
MB: 21378780
PIB: 110714406

dot smart solutions

PROJEKAT: **Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Novi Sad – Subotica – Državna granica (Kelebija)**

OBJEKAT: **Objekat 1 – Stanična zgrada u Novom Sadu**

INVESTITOR: **Infrastruktura Železnice Srbije d.o.o.**

ZAPISNIK O FUNKCIONALNOM ISPITIVANJU I PUŠTANJU U RAD SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA

U periodu od 20.10 2024.do 22.10.2024. godine na predmetnom objektu je izvršeno testiranje i puštanje u rad stabilne instalacije:

Sistema za automatsku detekciju i dojavu požara – Bosch Avenar 8000

Prilikom testiranja sistema uspešno je izvršena i provera svih funkcija sistema:

- Aktiviranje zvučne i svetlosne signalizacije – uključivanje alarmnih sirena
- Prosleđivanje signala za odbravljivanje svih vrata kontrole pristupa na definisanoj etaži i predmetnom požarnom sektoru
- Prosleđivanje signala za Isključivanje centralnog uređaja za sistem razglasa
- Prosleđivanje signala za otvaranje automatskih vrata na ulazima / izlazima u objekat I zadržavanje u otvorenom položaju do prestanka požarne opasnosti
- Prosleđivanje signala za isključivanje klimatizacije i ventilacije i obaranje pripadajućih PP klapni prema definisanim protivpožarnim sektorima
- Prosleđivanje signala do uređaja za upravljanje protivpožarnim vratima
- Prosleđivanje signala ka centrali za otvaranje prozora za odvođenje dima
- Prosleđivanje signala za spuštanje lifta na predefinisanu etažu i njegovo blokiranje na istoj.

Zaključak: Stabilna instalacija sistema za automatsku detekciju i dojavu požara je puštena u rad i u funkcionalnom stanju predata korisniku na upotrebu.

ZA IZVOĐAČA:
Ivica Milošević, dipl.ing.el.

licenca 453 F162 10
licenca MUP 07-152-144/13

ZA NADZOR:
Blagoje Stojković, dipl.ing.el.

licenca 353 M183 13
licenca MUP 07-152-325/13
MUP 07-152-326/13